

# SJØMERKEPROSJEKT KRAGERØ

## Teknisk prosjektinfo:

FDV Prosjekt:13831-F01SØ23 Fornyning seilingslei Kragerø del 1 av prosjektet (pri 1 2023

FDV Prosjekt:13831-F02SØ23 Fornyning seilinglei Kragerø del 2 av prosjektet (pri 2 2023, pri 1 2024?). Begge prosjekter inngår i NFS prosjekt 3833\_1\_2021\_Kragerø

FDV prosjekt:13087-UTB01SØ23 Utdypningsprosjekt Kragerø. Prosjektet ligger i NFS prosjekt Mereplan\_3833\_1\_2019\_Kragerø.

## Enkelt beskrivelse av sjømerkeprosjektet:

Fornyning seilingslei Kragerø del 1 av prosjektet innbefatter: Tonerleia, Jomfrulandsrenna og Portør

Utdypningsprosjekt Kragerø omfatter strekningen fra Knubbhausen til Lovisenbergsundet

Fornyning seilingslei Kragerø del 2 av prosjektet innbefatter: Skåtøy,Kilsfjorden, Oterøyfjorden, Skåtøysund, Kreppa, Gumøysund, Skiensund

### Del 1 av prosjektet

Totalt antall arbeidsordre (endringer i leia): 89

Lykter fjernes 2, HIB er fjernes 1, lanterner fjernes 5, stenger fjernes 10, flytestaker fjernes 16, lysbøyer fjernes 0

Lykter etableres 3, HIB er etableres 50, lanterner etableres 0, stenger etableres 1, flytestaker etableres 0, lysbøyer etableres 1,

Lykter ombygges 0, HIB er ombygges 0, lanterner ombygges,

### Del 2 av prosjektet

Totalt antall arbeidsordre (endringer i leia): 109

Lykter fjernes 5, HIB er fjernes 1, lanterner fjernes 10, stenger fjernes 13, flytestaker fjernes 8, lysbøyer fjernes 0

Lykter etableres 3, HIB er etableres 52, lanterner etableres 0, stenger etableres 0, flytestaker etableres 0, lysbøyer etableres 0

Lykter ombygges 0, HIB er ombygges 15, lanterner ombygges 0, Overett ombygges 2.

### Utdypningsdelen av prosjektet:

Totalt antall arbeidsordre (endringer i leia):41

Lykter fjernes 3, HIB er fjernes 1, lanterner fjernes 0, stenger fjernes 0, flytestaker fjernes 14, lysbøyer fjernes 0, Overett fjernes 2,

Lykter etableres 3, HIB er etableres 9, lanterner etableres 0, stenger etableres 0, flytestaker etableres 0, lysbøyer etableres 1

Lykter ombygges 1, Lykt nedlegges 1, HIB er ombygges 1, lanterner ombygges 0, Racon flyttes 1. fundament bygges i sjø av ekstern entreprenør 4.

## SUM SJØMERKEPROSJEKT KRAGERØ

Totalt antall arbeidsordre (tiltak i leia): 239

10 Lykter fjernes, 3 HIB er fjernes, 15 lanterner fjernes, 23 stenger fjernes, 38 flytestaker fjernes, 0 lysbøyer fjernes

9 Lykter etableres, 111 HIB er etableres, 0 lanterner etableres, 1 stang etableres, 0 flytestaker etableres, 2 lysbøyer etableres

1 Lykt ombygges, 16 HIB er ombygges, 1 lanterner ombygges, 2 overetter ombygges, 1 Racon flyttes, 4 fundament i sjø bygges av ekstern entreprenør