

REFERAT FRA FOLKEMØTE HUSØY	
Til stede:	Lokalbefolkning Husøy, Senja kommune, Norvald Jørgensen, Gerd Stensen og Kystverket
Møtedato:	25.11.2025
Saks- og dokumentnr.	2023/2486
Referattittel:	Referat fra Folkemøte på Husøy
Referent:	Frida Grønhaug Ottemo

SAKSLISTE

SAK	
Innledningsvis gikk Kystverket v/prosjektleder Magnus Rørvik og Norvald Jørgensen v/daglig leder Morten Jørgensen gjennom presentasjonen (vedlagt møtereferat). Deretter ble det åpnet for innspill og spørsmål fra de fremmøtte. De fleste spørsmål ble svart ut i møte og noe er sjekket opp og konkretisert i ettertid, i oversikten under:	
Spørsmål: Hvordan blir sjeteens avslutning mot flytebrygge:	Svar: Entreprenør blir å flytte tilbake flytebrygge til eksisterende plassering med landgang opp til sjete. Sjeten kommer på samme høyde som nåværende pir. Kommunen og båtforening kan etter prosjektslutt se på videreutviklingen av området.
Spørsmål: Når må man flytte båter i forbindelse med flytting av flytebrygge?	Svar: Det skal avholdes en befaring uke 49 mellom Norvald Jørgensen, båtforeningen og Kystverket. Når befaring er avholdt blir entreprenørens flytteplan ferdigstilt og sendt til godkjenning hos Kystverket. Endelig dato for flytting blir satt og den skal hensynta værforhold. Båteiere vil få informasjon noen dager i forveien for når entreprenør starter å flytte flytebryggen.
Spørsmål: Når kan Brødrene Karlsen flytte tilbake sin flytebrygge?	Svar: Entreprenør kan per nå ikke gi eksakt dato. Underentreprenør som utfører mudring i havnen, ønsker ikke at flytebryggen reetableres før mudringsarbeidet er utført. Da det vil være til hinder i deres arbeid både med mudring og transport.
Spørsmål: Vil grillbua måtte flyttes?	Svar: Prosjekterende hensyntar nåværende plassering av gapahuk/grillbua. Det planlegges for at gapahuk/grillbua ikke skal måtte flyttes:
 	
Spørsmål: Blir det ryddet stein i bukta ved Grillbua?	Svar: Entreprenør skal etablere et båtutsett i området ved gapahuk/grillbua ned til vika. Området skal også graves i ved etablering av ny vannledning og vil dermed bli rettet opp i etter endt graveoppdrag.
Spørsmål: Når blir den midlertidige veien ferdig?	Svar: Midlertidig vei ble ferdig og tatt i bruk 26.11.2025. Asfaltering kan ikke bli utført på denne årstiden.

SAK
Spørsmål: Grønne søppelcontainere på bobilcamping må flyttes. Hvor skal de flyttes? Svar: Søppelcontainerne er flyttet etter avtale med Brødrene Karlsen.
Spørsmål: En dypere innseiling vil kunne gi fare for drag i havna. Er det tatt høyde for dette? Svar: Gjennomført bølgemodellering viser at utdyping av Husøy havn (ca. 2 m, ned til kote -8,3 m) ikke vil øke risikoen for «drag» eller langeperiodiske bølger. Dønningene fra åpent hav når kun i liten grad de indre delene av havna. Modellen er konservativ og inkluderer også forventet havnivåstigning til år 2100, og resultatene tilsier dermed at utdypningen ikke endrer bølgeforholdene inne i havna.
Spørsmål: Når blir flytebryggene ved molo sør flyttet? Svar: Flytting av flytebryggene er en opsjon som skal innløses. De blir flyttet når entreprenøren har behov for det og vil viderefremmes til brukerne.
Spørsmål: Hvordan blir lagdelingen på sjeteen? Hvor stor overdekning blir det under planlagt plassering av nytt servicebygg? Når kan servicebygget etableres? Svar: - Lagdelingen fra fiberduk og opp til overkant grus er i området hvor fremtidig servicebygg skal settes opp er følgende: Fiberduk, 0,2 m grovt sandlag, 0,4 m sprengstein og 0,4 m gruslag. - Det vil si 1 m overdekning fra fiberduk og til overkant grus. - Vår prosjekterende anbefaler at ferdigstilt strandkantdeponi vurderes av geotekniker før man etablerer servicebygget. I rapporten deres står følgende: <i>«Sprengstein i sjeteen fundamenteres delvis på berg og delvis på morenematerialer. Det forventes ubetydelige setninger i fjell og morenematerialer. Setninger i sjete topplag kan antas å være 0,5%H (2,2cm). Nederste delen av sjete er under vann og kan ikke komprimeres og her forventes det større egensetninger (opp til 10%). Setninger forekommer mens anleggsfasen, som betyr at de kompenseres ved etableringen av sjete.</i> <i>Mudringsmasser deponeres på fjell og dermed forventes det kun egensetninger av forurensede masser. Generelt kan setninger bli antatt å være ca. 10% (ca. 0,8 m) av mektigheten. Den største delen av setninger (primærsetninger) i friksjonsmaterialer påløper innen en måned».</i> - Entreprenør anbefaler å avvente etablering av servicebygg i inntil et år for å være helt sikker på at fyllingen har satt seg og at det ikke blir setninger.
Spørsmål: Eksisterende servicebygg med sikringsskap skal bevares? Entreprenør bes kontakte båtforeningen før bygget flyttes. Svar: Underentreprenør elektro vil demontere sikringsskapet og ta vare på det til det skal reetableres ved ny bobilparkering.
Spørsmål: Vil strømtilkobling være på plass til flytebrygga er midlertidig plassert? Svar: Ja, strøm vil være tilgjengelig når flytebrygga er flyttet. Vann blir ikke tilkoblet før i mai, dette etter avtale med Torfinn Tøllefsen (leder i båtforeningen).
Orientering: Midlertidig bobilparkering skal ikke brukes på nattestid. Det blir satt opp skilt for dette.